

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. HV-904
(PISIGRANJA - UCHKUPUQUIO) - HUVRURUMI - ACCALLICCASA - EMP. 28D
(PLAZAPATA) (R090101), DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO TAMBRAICO
REPRESENTANTE LEGAL	: GABRIELA RUBI ROMERO TOVAR
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. EVELING JANET LLACTA LLACTA
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. ANDRES RUIZ MENDOZA
CONTRATO	: CONTRATO N° 38 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 045 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 455 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1, 569,061.44 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 30,400.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE HUANCAMELICA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 23+010 KM.
RESOL. DE APROB. PLAN TRABAJO	: R.G. N° 015-2020- GINPLAT/GM/MPH
CONTRATO	: CONTRATO N° 038-2020-GM/MPH
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 21/09/2020
MODALIDAD	: CONTRATA A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	: CONSORCIO TAMBRAICO
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. GABRIELA RUBI ROMERO TOVAR
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 1, 569,061.44 SOLES.
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	: S/. 1, 302,321.00 SOLES.
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. EVELING JANET LLACTA LLACTA
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 455 DÍAS CALENDARIOS
DURACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 20 DÍAS
DURACIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 70 DÍAS
DURACIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 365 DÍAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 21 DE SETIEMBRE DEL 2020
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 22 DE SETIEMBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 22 DE SETIEMBRE DEL 2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 19/10/2020 R.G. N° 015-2020- GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO:	: 19/10/2020.
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II	: 70 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 20 DE OCTUBRE DEL 2020
VALORIZACIÓN 01 (OCT. - 11.18%)	: S/. 145,536.57 SOLES
VALORIZACIÓN 02 (NOV. - 29.09%)	: S/. 378,796.27 SOLES
VALORIZACIÓN 03 (DIC. - 30.29%)	: S/. 394,429.15 SOLES
FECHA DE TÉRMINO INICIAL DE FASE II	: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 DE FASE II	: 17 DÍAS (RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 440-2020)
CULMINACIÓN 01 DE FASE II	: 14 DE ENERO DEL 2021
SUSPENSIÓN 01 DEL MANT. PERIÓDICO	: 02 DE ENERO DEL 2021
REINICIO 01 DEL MANT. PERIÓDICO	: 21/06/2021
PENDIENTE DE VAL. PERIÓDICO 2021	: S/. 383,559.01 SOLES (29.44%)
CULMINACIÓN 02 DE FASE II	: 03/07/2021
SUSPENSIÓN 02 DEL MANT. PERIÓDICO	: 30 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2021
REINICIO 01 DEL MANT. PERIÓDICO	: 10/07/2021
CULMINACIÓN 03 DE FASE II	: 13/07/2021
ACTA DE TERMINACION FASE II	: 26/07/2021
INICIO DE LA FASE III	: 27/07/2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO:	: 360 DÍAS CALENDARIOS
CULMINACIÓN DE LA FASE III	: 21/07/2022
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
MANTEN. RUTINARIO 2021	: S/. 159,521.25 SOLES
ICV POR PAGAR 2022	: S/. 15,690.61 SOLES
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DE ACTA DE TERMINACIÓN FASE III
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAMELICA

Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
CIP. 107375
ANALISTA TECNICO