

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. HV-896
(YANAMINA)-LAGUNA CCELLUACCOCHA-MACHAYPAMPA - CERRO CCARUARAZU -
DV: MACHAYPAMPA - HUAMANRAZU CUCHO - LAMBRASCCASA - CERRO
HUAMANRAZU (R090102-R090104), DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA
HUANCVELICA-DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO VIAL PENTA
REPRESENTANTE LEGAL	: YASMANI HOMAR INCAHUANACO MAMANI
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. MILAGROS FLORA INCAHUANACO MAMANI
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDO
CONTRATO	: CONTRATO N° 35 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 047 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 460 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1,704,760.00 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 30,000.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE HUANCVELICA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 25+000 KM.
RESOL. DE APROB. PLAN TRABAJO	: R.G. N° 013-2020- GINPLAT/GM/MPH
CONTRATO	: CONTRATO N° 035-2020-GM/MPH
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 07/09/2020
MODALIDAD	: A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	: CONSORCIO VIAL PENTA I
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. YASMANI OMAR INCAHUANACO MAMANI
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 1,704,760.00 SOLES.
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	: S/. 1,414,950.80 SOLES.
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. MILAGROS FLORA INCAHUANACO MAMANI
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 460 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACT.	: 08/09/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE PLAN DE TRABAJO	: 08/09/2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 13/10/2020 R.G. N° 013-2020-GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO:	19/10/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II.	: 75 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 20/10/2020
FECHA DE TÉRMINO DE FASE II	: 02/01/2021
AMPLIACIÓN DE PLAZO	: RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 447-2020-GM/MPH
PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FASE II	: 85 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE TÉRMINO REAL FASE II	: 12/01/2021
SUSPENSIÓN MANT. PERIÓDICO	: 31/12/2020
REINICIO MANT. PERIÓDICO	: 23/06/2021
CULMINACIÓN REAL DE FASE II	: 05/07/2021
ACTA DE TERMINACIÓN (FASE II)	: 20/07/2021
INICIO DE LA FASE III	: 21/07/2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO:	360 DÍAS CALENDARIOS
CULMIN MANT. RUTINARIO (FASE III)	: 26/07/2022
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DE ACTA DE TERMINACIÓN FASE III
MANTEN. RUTINARIO 2021	: S/. 255,714.00 SOLES
IVC POR PAGAR 2022	: S/. 17,047.60 SOLES
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO.




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCVELICA**
 Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
 CIP. 107375
 ANALISTA TÉCNICO