

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

CONTRATISTA : REQUENA CHARAPAQUI DE QUISPE CELIA  
REFERENCIAS : ORDEN DE COMPRA N° 225-2024  
ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE PUESTOS PARA LA UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL.

**SUSTENTO LEGAL**

DIRECTIVA N° 001-2022-MPH, "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CUYOS MONTOS SEAN MENORES O IGUALES A 8 UITs, SUJETOS A SUPERVISIÓN DEL OSCE APLICABLES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCÁVELICA"

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

**CÁLCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de suscripción de la orden de compra	28/03/2024
Plazo máximo de prestación	03 días calendario
Plazo de inicio de la prestación	29/03/2024
Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación	31/03/2024
Fecha de culminación de la prestación	8/04/2024
Total de días de retraso	08 días calendario

MONTO CONTRACTUAL

S/. 1,779.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{1,779.00}{3}$	=	$\frac{177.90}{1.2}$	=	S/. 148.25
------------------	--	---	----------------------	---	------------

PENALIDAD A DESCONTAR

$$S/. 148.25 \times 8 \text{ días} = S/. 1,186.00$$

PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR

$$S/. 1,779.00 \times 0.1 \text{ días} = S/. 177.90$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 177.90 (CIENTO SETENTA Y SIETE CON 90/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/. 1,779.00
DEDUCCION POR PENALIDAD	S/. 177.90
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCION)	S/. 1,601.10

FECHA DE CALCULO: 29/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCÁVELICA

Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

**GÁLCULO DE PENALIDADES**

**CONTRATISTA**  
**REFERENCIAS**

VIOLETA HUAYTA FERMIN TEODORICO  
ORDEN DE COMPRA N° 142-2024  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA DE LA SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCÁVELICA

**SUSTENTO LEGAL**

DIRECTIVA N° 001-2022-MPH, "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CUYOS MONTOS SEAN MENORES O IGUALES A 8 UITS, SUJETOS A SUPERVISIÓN DEL OSCE APLICABLES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCÁVELICA"

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de suscripción de la orden de compra	19/03/2024
Plazo máximo de prestación del primer entregable	05 días calendario
Plazo de inicio de la prestación	20/03/2024
Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación	24/03/2024
Total de días de retraso computado al 08/04/2024	15 días calendario

**MONTO CONTRACTUAL**

**S/. 3,030.00**

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{3,030.00}{5} = \frac{303.00}{2}$	=	<b>S/. 151.50</b>
------------------	---	---	-------------------

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$\text{S/. 151.50} \times 15 \text{ días} = \text{S/. 2,272.50}$$

**PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR**

$$\text{S/. 3,030.00} \times 0.1 \text{ días} = \text{S/. 303.00}$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 303.00 (TRESCIENTOS TRES CON 00/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/. 3,030.00
DEDUCCIÓN POR PENALIDAD	S/. 303.00
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCION)	S/. 2,727.00

FECHA DE CALCULO: 26/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCÁVELICA

Lic. Adm. Jorge Luis Ribas Bravo  
SU GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

**CONTRATISTA** : CONSORCIO AGAPE LARMENTA  
**REFERENCIAS** : CONTRATO N° 054-2021-GM/MPH  
**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA:** "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAYELICA, REGIÓN DE HUANCAYELICA, AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO"

**SUSTENTO LEGAL**

TEXTO ÚNICO ORDENANDO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Y SUS MODIFICATORIAS. CONTRATO N° 054-2021-GM/MPH

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

OTRAS PENALIDADES. DE ACUERDO AL INFORME N° 171-2024-SGESyl-GM/MPH, suscrito por el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, Ing. Paul E. Ordoñez Pérez, e INFORME N° 109-2024-US-SGESyl-GM/MPH, suscrito por el Ing. Javier Max Quespe Serpa.

**CÁLCULO DE PENALIDAD:**

<p>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON DOTAR A SU PERSONAL O PARTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. LA MULTA ES POR CADA DÍA. EQUIPOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DE LA NORMA G.050 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES</p>	<p><b>PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN</b> (S/ 62,492.73) = S/ 31.24 x 3 días = S/ 93.72 soles</p>	<p>SEGÚN INFORME N° 109-2024-US-SGESyl-GM/MPH "El contratista ejecutor no cumple en dotar a su personal o parte de su personal los elementos de seguridad (INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL), ver foto n° 12, DE FECHA 24/08/2022, FOTO N° 17 DE FECHA 29/08/2022 Y FOTO N° 24 DE FECHA 30/08/2022 DEL PANEL FOTOGRÁFICO (03 DÍAS DE PENALIDAD)."</p>
<p>CRONOGRAMA DE VALORIZACIÓN AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON ENTREGAR EL CALENDARIO VALORIZADO ADECUADO A LA FECHA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL, EN UN PLAZO DE 24 HORAS, O EN EL CASO DE DEMORAS INJUSTIFICADAS LOS CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS O ACELERADOS DE TRABAJO, DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO</p>	<p><b>PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO</b> (S/ 62,492.73) = S/ 31.24</p>	<p>SEGÚN INFORME N° 109-2024-US-SGESyl-GM/MPH "Se ha evidenciado y verificado según CARTA N° 017-2022/RUC-AGAPE LARMENTA (Del ejecutor de la obra) y CARTA N° 009-2022-PRL/ING. SUPERVISOR (Del supervisor de obra), el ejecutor y supervisor de obra, remite cronograma valorizado y/o programado de ejecución de obra fuera del plazo contractual con fecha 28 de Agosto del 2022, siendo el plazo máximo de presentación el 23 de Agosto del 2022, al inicio del plazo contractual (01 PENALIDAD)."</p>
<p>ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA (FALTANTE) O CON ERRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO, PERJUDICANDO EL TRÁMITE NORMAL DE LOS MISMOS (SOLICITUD DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, PRESTACIONES ADICIONALES, RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES INTEGRANTES DE SU PLANTEL TÉCNICO, ETC.) LA MULTA SERÁ POR TRÁMITE DOCUMENTARIO</p>	<p><b>PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO</b> (S/ 62,492.73) = S/ 31.24 * 3 = S/ 93.72 soles</p>	<p>SEGÚN INFORME N° 109-2024-US-SGESyl-GM/MPH "El contratista ejecutor y supervisor de la obra ENTREGAN INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES, por 03 oportunidades y/o 03 trámites administrativos. (PENALIDAD POR 03 TRÁMITES)."</p>
<p>INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA MITIGACIÓN DE COVID-19 EN EL TRABAJO CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON DOTAR A SU PERSONAL CON LOS ELEMENTOS DE SALUD PARA COVID - 19 LA MULTA ES POR CADA DÍA.</p>	<p><b>PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO</b> (S/ 62,492.73) = S/ 31.24 x 3 Días = S/ 93.72 soles</p>	<p>SEGÚN INFORME N° 109-2024-US-SGESyl-GM/MPH "El contratista ejecutor no ha cumplido en dotar a su personal o parte de su personal con los elementos de salud, para COVID-19 (INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA MITIGACIÓN DE COVID-19 EN EL TRABAJO), ver foto n° 13 de fecha 22/08/2022, foto n° 21 de fecha 28/08/2022, y foto n° 17 y 18 de fecha 29/08/2022 del panel fotográfico (03 DÍAS DE PENALIDAD).</p>
<p>POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL CUANDO EL CONTRATISTA DE MANERA INJUSTIFICADA, NO SE ENCUENTRA AL DÍA EN LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL LA PENALIDAD SERÁ POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ANOTACIÓN</p>	<p><b>PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO</b> (S/ 62,492.73) = S/ 31.24 x 9 Días = S/ 281.16 soles</p>	<p>SEGÚN INFORME N° 111-2024-US-SGESyl-GM/MPH "Se ha evidenciado y verificado en la VALORIZACIÓN 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 que tanto el Residente y Supervisor de Obra, no están al día con las anotaciones en el cuaderno de obra digital, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 (PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022). (09 DÍAS DE PENALIDAD)."</p>

**MONTO CONTRACTUAL** S/. 262,522.60  
**MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO** S/. 62,492.73

En este sentido, la penalidad calculada asciende a S/ 593.58 (Quinientos Noventa y Tres con 58/100 soles), del monto de la valorización N° 01 del mes de Agosto (Adicional da obra N° 01)

IMPORTE DE LA ORDEN DE SERVICIO	S/. 62,492.73
DEDUCCIÓN POR PENALIDAD	S/. 593.58
<b>MONTO A PAGAR NO INCLUYE IGV NI RETENCIONES</b>	<b>S/. 61,899.17</b>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAYELICA  
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
**RECEPCION**  
 17 MAYO 2024  
 N° de Registro .....  
 Firma: *[Firma]* Hora: 05:12 pm



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYELICA  
*[Firma]*  
**Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo**  
 SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

CÁLCULO DE PENALIDADES

CONTRATISTA : CONSORCIO AGAPE LARMENTA  
 REFERENCIAS : CONTRATO N° 054-2021-GM/MPH  
 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, REGIÓN DE HUANCAMELICA, AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO"

SUSTENTO LEGAL

TEXTO ÚNICO ORDENANDO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Y SUS MODIFICATORIAS, CONTRATO N° 054-2021-GM/MPH

OBLIGACION INCUMPLIDA

OTRAS PENALIDADES: DE ACUERDO AL INFORME N° 170-2024-SGSEYL-GM/MPH, suscrito por el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, Ing. Paúl E. Ordoñez Pérez, e INFORME N° 111-2024-US-SGSEYL-GM/MPH, suscrito por el Ing. Javier Max Quispe Serpa.

CÁLCULO DE PENALIDAD:

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON DOTAR A SU PERSONAL O PARTE DEL PERSONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD LA MULTA ES POR CADA DÍA EQUIPOS BÁSICOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DE LA NORMA 0050 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES	PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN (S/ 31,241.22)= S/ 15.62 x 4 días =S/ 62.48 soles	SEGÚN INFORME N° 111-2024-US-SGSEYL-GMMPH, "El contratista ejecutor no cumplió en dotar a su personal o parte de su personal los elementos de seguridad (INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL), ver foto n° 08 y 10 de fecha 02/09/2022, foto n° 11 de fecha 01/09/2022, foto n° 15 de fecha 06/09/2022 y foto n° 24 de fecha 10/09/2022 del panel fotografico (4 días)"
ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA (FALTANTE) O CON ERRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO PERJUDICANDO EL TRÁMITE NORMAL DE LOS MISMOS (SOLICITUD DE ADELANTOS VALORIZACIONES, PRESTACIONES ADICIONALES RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES INTEGRANTES DE SU PLANTEL TÉCNICO ETC) LA MULTA SERÁ POR TRÁMITE DOCUMENTARIO	PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO (S/ 31,241.22)= S/ 15.62 * 2 = S/ 31.20 soles	SEGÚN INFORME N° 111-2024-US-SGSEYL-GMMPH, "El contratista ejecutor y supervisor de la obra ENTREGAN INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES, por 02 oportunidades y/o 02 trámites administrativos. (PENALIDAD POR 02 TRÁMITES)"
INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA MITIGACIÓN DE COVID-19 EN EL TRABAJO CUANDO EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON DOTAR A SU PERSONAL CON LOS ELEMENTOS DE SALUD PARA COVID-19 LA MULTA ES POR CADA DÍA	PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO (S/ 31,241.22)= S/ 15.62 x 4 Días = S/ 62.48 soles	SEGÚN INFORME N° 111-2024-US-SGSEYL-GMMPH, "El contratista ejecutor no ha cumplido en dotar a su personal o parte de su personal con los elementos de salud, para COVID-19 (INDUMENTARIAS E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA MITIGACIÓN DE COVID-19 EN EL TRABAJO) ver foto n° 11 de fecha 01/09/2022, foto n° 15 de fecha 06/09/2022, foto n° 16 de fecha 13/09/2022 y foto n° 22 de fecha 05/09/2022 del panel fotografico (04 DÍAS DE PENALIDAD)"
POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL CUANDO EL CONTRATISTA DE MANERA INJUSTIFICADA, NO SE ENCUENTRA AL DÍA EN LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL LA PENALIDAD SERÁ POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ANOTACIÓN	PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO (S/ 31,241.22)= S/ 15.62 x 9 Días = S/ 140.58 soles	SEGÚN INFORME N° 111-2024-US-SGSEYL-GMMPH, "Se ha evidenciado y verificado en la VALORIZACIÓN N° 04 que tanto el Residente y Supervisor de Obra, no están al día con las anotaciones en el cuaderno de obra digital. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (PERIODO DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022), 09 DÍAS DE RETRASO DEL RESIDENTE DE OBRA (09 DÍAS DE PENALIDAD)."

MONTO CONTRACTUAL S/ 262,522.60  
 MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO S/ 31,241.22

En este sentido, la penalidad calculada asciende a S/ 296.74 (Doscientos Noventa y Seis con 74/100 soles), del monto de la valorización N° 04 correspondiente del 01 al 10 de Septiembre del 2022

IMPORTE DE LA ORDEN DE SERVICIO	S/ 31,241.22
DEDUCCION POR PENALIDAD	S/ 296.74
MONTO A PAGAR NO INCLUYE IGV NI RETENCIONES	S/ 30,944.48

FECHA: 16/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA  
 Lic. Adm. Jorge Luis Rivus Bravo  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO



**CÁLCULO DE PENALIDADES**

CONTRATISTA : CONSORCIO AGAPE LARMENTA  
 REFERENCIAS : CONTRATO N° 054-2021-GM/MPH  
 CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE LARMENTA, DISTRITO DE IZCUCHACA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, REGIÓN DE HUANCAMELICA, AFECTADA POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO"

**SUSTENTO LEGAL**

TEXTO ÚNICO ORDENANDO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Y SUS MODIFICATORIAS, CONTRATO N° 054-2021-GM/MPH

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

OTRAS PENALIDADES: DE ACUERDO AL INFORME N° 169-2024-SGESyL-GM/MPH, suscrito por el Sub Gerente de Estudios, Supervisión y Liquidación, Ing. Paúl E. Ordoñez Pérez, e INFORME N° 110-2024-US-SGESyL-GM/MPH, suscrito por el Ing. Javier Max Quispe Serpa.

**CÁLCULO DE PENALIDAD:**

ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO CUANDO EL CONTRATISTA ENTREGUE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA (FALTANTE) O CON ERRORES O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO, PERJUDICANDO EL TRÁMITE NORMAL DE LOS MISMOS (SOLICITUD DE ADELANTOS, VALORIZACIONES, PRESTACIONES ADICIONALES, RESULTADOS DE LOS CONTROLES DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES INTEGRANTES DE SU PLANTEL TÉCNICO, ETC.) LA MULTA SERÁ POR TRAMITE DOCUMENTARIO	PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN DEL PERIODO EJECUTADO (S/ 52,634.28) = S/ 26.31 * 3 Días = S/ 78.93 soles	SEGÚN INFORME N° 110-2024-US-SGESyL-GMMPH, "El contratista ejecutor y supervisor de la obra ENTREGAN INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON ERRORES, por 03 oportunidades y/o 03 trámites administrativos. (PENALIDAD POR 02 TRÁMITES)."
---	--	--

POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA DIGITAL CUANDO EL CONTRATISTA DE MANERA INJUSTIFICADA, NO SE ENCUENTRA AL DÍA EN LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL LA PENALIDAD SERÁ POR CADA DÍA DE RETRASO EN LA ANOTACIÓN	PENALIDAD: 1/2000 DEL MONTO DE LA VALORIZACION DEL PERIODO EJECUTADO (S/ 52,634.28) = S/ 26.31 x 9 Días = S/ 326.79 soles	SEGÚN INFORME N° 110-2024-US-SGESyL-GMMPH, "Se ha evidenciado y verificado en la VALORIZACIÓN N° 03 que tanto el Residente y Supervisor de Obra, no están al día con las anotaciones en el cuaderno de obra digital; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, (PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022), 09 DÍAS DE RETRASO DEL RESIDENTE DE OBRA (09 DÍAS DE PENALIDAD)."
--	---	--

MONTO CONTRACTUAL S/. 262,522.60  
 MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO S/. 52,634.28

En este sentido, la penalidad calculada asciende a S/ 405 72 (Cuatrocientos Cinco con 72/100 soles), del monto de la valorización N° 03 correspondiente del 22 al 31 de Agosto del 2022

IMPORTE DE LA ORDEN DE SERVICIO	S/. 52,634.28
DEDUCCION POR PENALIDAD	S/. 405.72
<b>MONTO A PAGAR NO INCLUIE IGV NI RETENCIONES</b>	<b>S/. 52,228.56</b>

FECHA: 16/04/2024

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA  
 Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAMELICA  
 SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO  
**RECEPCION**  
 17 MAYO 2024  
 H° de Registro .....  
 Firma: ..... Hora 05:10 pm

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCAMELICA  
 RESPONSABLE DE EJECUCION CONTRACTUAL  
 SGLyP

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

CONTRATISTA  
REFERENCIAS

: CONSORCIO FIFAKILL  
: CONTRATO N° 054-2023-GM/MPH  
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE CACHILLALLAS DEL DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAYELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA CUI N° 2296759"

**SUSTENTO LEGAL**

TEXTO ÚNICO ORDENANDO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Y SUS MODIFICATORIAS, CONTRATO N° 028-2023-GM/MPH

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

OTRAS PENALIDADES: De acuerdo al INFORME TÉCNICO N° 009-2024-MPH/MAMP-SO, suscrito por el Supervisor de Obra, Ing. Miguel Ángel Machuca Parí, e INFORME N° 169-2024-US-SGESyL-GM/MPH, suscrito por el Encargado de la Unidad de Supervisión, Ing. Javier Max Qulspe Serpa, quienes detallan que deberá efectuarse una aplicación de penalidad al Consorcio Fifakill, por entregar información incompleta y/o errores y/o extemporaneo en la valorización N° 04, ello correspondiente a tres (3) trámites documentarios; asimismo, la entrega de información incompleta faltante según Carta N° 022-2024-MPH/MAMP-SO, suscrita por el Supervisor de Obra, correspondiente a un (1) trámite documentario.

**CÁLCULO DE PENALIDAD:**

**ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O ERRORES Y/O EXTEMPORANEO**

Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera de plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico). La multa será por trámite documentario.

0,5UIT  
(UNIDAD DE CÁLCULO) \* 4  
(TRÁMITE REALIZADOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O ERRORES Y/O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO) =  
S/ 10,300.00 (Diez Mil Trescientos con 00/100 soles)

PROCEDIMIENTO: Según informe del Supervisor de obra y/o verificación de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial. De acuerdo al INFORME TÉCNICO N° 009-2024-MPH/MAMP-SO, e INFORME N° 169-2024-US-SGESyL-GM/MPH, **CORRESPONDE LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR CUATRO (04) TRÁMITES REALIZADOS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O ERRORES Y/O FUERA DEL PLAZO NORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACIÓN N° 04**

MONTO CONTRACTUAL  
MONTO DE LA ORDEN DE SERVICIO

S/. 737,410.95  
S/. 88,630.65

En tal sentido, se retiene el monto que asciende a S/ 10,300.00 (Diez Mil Trescientos con 00/100 soles), el mismo que se deducirá del monto de la Orden de Servicio, conforme a lo siguiente:

IMPORTE DE LA ORDEN DE SERVICIO	S/. 88,630.65
DÉDUCCION POR PENALIDAD	S/. 10,300.00
MONTO A PAGAR NO INCLUYE IGV NI RETENCIONES	S/. 78,330.65

FECHA: 16/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYELICA  
*Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo*  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

**CONTRATISTA** : VIOLETA HUAYTA FERMIN TEODORICO  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE COMPRA N° 150-2024  
ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO DE MELAMINA PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.

**SUSTENTO LEGAL**

DIRECTIVA N° 001-2022-MPH, "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CUYOS MONTOS SEAN MENORES O IGUALES A 8 UITs, SUJETOS A SUPERVISIÓN DEL OSCE APLICABLES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA"

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de formalización de orden de compra	26/03/2024
Plazo máximo de prestación	05 días calendarios
Plazo de inicio de la prestación	27/03/2024
Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación	31/03/2024
Total de días de retraso computado al 03/04/2023	03 días calendarios

**MONTO CONTRACTUAL**

S/. 3,500.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{3,500.00}{5} = \frac{350.00}{2}$	=	S/. 175.00
------------------	---	---	------------

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$S/. 175.00 \times 3 \text{ días} = S/. 525.00$$

**PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR**

$$S/. 3,500.00 \times 0.1 \text{ días} = S/. 350.00$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/. 3,500.00
DEDUCCION POR PENALIDAD	S/. 350.00
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCION)	S/. 3,150.00

FECHA DE CALCULO: 15/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA  
*Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo*  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

**CONTRATISTA**  
**REFERENCIAS**

IMPORTACIONES JUVAS HNOS S.A.C  
: ORDEN DE COMPRA - OCAM - 2024-300792-22-1  
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD  
PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.

**SUSTENTO LEGAL**

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de formalización de la orden de compra	15/03/2024
Plazo máximo de prestación	04 días calendario
Plazo de inicio de la prestación	18/03/2024
Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación	21/03/2024
Fecha de culminación de la prestación	25/03/2024
Total de días de retraso	04 Días calendario

**MONTO CONTRACTUAL**

**S/. 13,434.77**

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{13,434.77}{4} = \frac{1,343.48}{1.6}$	=	<b>S/ 839.67</b>
------------------	--	---	------------------

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$\text{S/. 839.67} \times 4 \text{ días} = \text{S/. 3,358.69}$$

**PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR**

$$\text{S/. 13,434.77} \times 0.1 \text{ días} = \text{S/. 1,343.48}$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 1,343.48 (Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 48/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/. 13,434.77
DEDUCCIÓN POR PENALIDAD	S/. 1,343.48
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCIÓN)	S/. 12,091.29

FECHA DE CALCULO: 09/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCAMELICA  
*[Signature]*  
Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

**CONTRATISTA** : CBM SUMINISTROS E.I.R.L.  
**REFERENCIAS** : ORDEN DE COMPRA - OCAM - 2024-300792-13-1  
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.

**SUSTENTO LEGAL**

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 30225. LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de formalización de la orden de compra	13/03/2024
Plazo máximo de prestación	05 días calendario
Plazo de inicio de la prestación	16/03/2024
Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación	20/03/2024
Fecha de culminación de la prestación	25/03/2024
Total de días de retraso	05 días calendario

**MONTO CONTRACTUAL**

S/. 1,779.91

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{1,779.91}{5} = \frac{177.99}{2}$	=	S/. 89.00
------------------	---	---	-----------

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$S/. 89.00 \times 5 \text{ días} = S/. 444.98$$

**PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR**

$$S/. 1,779.91 \times 0.1 \text{ días} = S/. 177.99$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 177.99 (CIENTO SETENTA Y SIETE CON 99/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/ 1,779.91
DEDUCCIÓN POR PENALIDAD	S/ 177.99
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCION)	S/ 1,601.92

FECHA DE CALCULO: 09/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA  
*Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo*  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

### CÁLCULO DE PENALIDADES

**CONTRATISTA**  
**REFERENCIAS**

CASTILLO CCANTO PABLO JAVIER  
ORDEN DE COMPRA N° 000033-2024  
ADQUISICIÓN DE CUADERNO DE OBRA TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN GARCILASO DE LA VEGA DEÑ BARRIO DE YANANACO, JR. SACSAMARCA, PROLONGACIÓN DE SACSAMARCA, JR. MACHU PICCHU DEL SECTOR SAN GERONIMO, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

### SUSTENTO LEGAL

DIRECTIVA N° 001-2022-MPH, "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CUYOS MONTOS SEAN MENORES O IGUALES A 8 UIT'S, SUJETOS A SUPERVISIÓN DEL OSCE APLICABLES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA"

### OBLIGACION INCUMPLIDA

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

### CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:

Fecha de formalización de orden de compra

29/02/2024

Plazo máximo de prestación

03 días calendarios

Plazo de inicio de la prestación

1/03/2024

Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación

3/03/2024

Total de días de retraso computado al 13/03/2024

10 días calendarios

### MONTO CONTRACTUAL

S/. 1,376.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40}$	x	$\frac{1,376.00}{3}$	=	$\frac{137.60}{1.2}$	=	S/. 114.67
------------------	--------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	------------

### PENALIDAD A DESCONTAR

$$S/. 114.67 \times 10 \text{ días} = S/. 1,146.67$$

### PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR

$$S/. 1,376.00 \times 0.1 \text{ días} = S/. 137.60$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 137.60 (CIENTO TREINTA Y SIETE CON 60/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/. 1,376.00
DEDUCCION POR PENALIDAD	S/. 137.60
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCIÓN)	S/. 1,238.40

FECHA DE CALCULO: 01/04/2024



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCAMELICA  
Lic. Adm. Jorge Luis Rojas Bravo  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

**CÁLCULO DE PENALIDADES**

**CONTRATISTA**  
**REFERENCIAS**

: LAUPAT E.I.R.L.  
: ORDEN DE COMPRA N° 00039-2024  
ADQUISICIÓN DE CASACA ACOLCHADA Y CHALEO IMPERMEABLE UNISEX, PARA LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO SISFOH DE LA SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.

**SUSTENTO LEGAL**

DIRECTIVA N° 001-2022-MPH "NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CUYOS MONTOS SEAN MENORES O IGUALES A 8 UIT'S, SUJETOS A SUPERVISIÓN DEL OSCE APLICABLES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYELICA"

**OBLIGACION INCUMPLIDA**

CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN FUERA DEL PLAZO

**CALCULO DE LOS DÍAS DE PENALIDAD:**

Fecha de formalización de orden de compra	4/03/2024
Plazo máximo de prestación	10 días calendario
Plazo de inicio de la prestación	5/03/2024
Plazo máximo para el cumplimiento de la prestación	14/03/2024
Total de días de retraso computado al 15/03/2024	1 días calendario

**MONTO CONTRACTUAL**

S/. 2,060.00

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto de la prestación}}{0.40 \times \text{Plazo en días}}$$

penalidad diaria	$\frac{0.1}{0.40} \times \frac{2,060.00}{10}$	=	$\frac{206.00}{4}$	=	S/. 51.50
------------------	---	---	--------------------	---	-----------

**PENALIDAD A DESCONTAR**

$$S/. 51.50 \times 1 \text{ días} = S/. 51.50$$

**PENALIDAD MAXIMA A DESCONTAR**

$$S/. 2,060.00 \times 0.1 \text{ días} = S/. 206.00$$

EN ESE SENTIDO, SE RETIENE EL MONTO QUE ASCIENDE A S/ 51.50 (CINCUENTA Y UNO CON 50/100 SOLES), EL MISMO QUE SE DEDUCIRÁ DEL MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA, CONFORME A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA	S/. 2,060.00
DEDUCCION POR PENALIDAD	S/. 51.50
IMPORTE (SIN INCLUIR RETENCION)	S/. 2,008.50

FECHA DE CALCULO: 01/04/2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCAYELICA  
*Lic. Adm. Jorge Luis Rivas Bravo*  
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y PATRIMONIO