

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE 3SM
(PUENTE CCOTA) – AÑANCUSI (R090116), DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA
HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

EMPRESA GANADOR : FLORES & LAURENTE E.I.R.L.
 REPRESENTANTE LEGAL : DAVIS FLORES VILA
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. YURI YVAN PORRAS VILA
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. RANDY BULEJE CCORAHUA
 CONTRATO : CONTRATO N° 39 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 CONTRATO : CONTRATO N° 141 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 427 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 945,118.95 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
9,451.19	784,448.73	141,767.84	9,451.19

VALOR REFERENCIAL : S/. 19,574.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE ACORIA
 LONG. DE INTERVENCIÓN : 13+860 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 017-2020-GINPLAT/GM/MPH
 INICIO DE EJECUCION : 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 42 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 22 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 23 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 CULMIN. MANTEN. PERIODICO : 21 DE DICIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. RUTINARIO : 22 DE DICIEMBRE DEL 2020
 CULMINACION MANTEN. RUTINARIO : 16 DE DICIEMBRE DEL 2021
 MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 9,451.19 SOLES
 VAL. PERIODICO 01 (NOV. – 64.40%) : S/. 372,270.11 SOLES
 VAL. PERIODICO 02 (DIC. – 35.60%) : S/. 205,805.59 SOLES
 VAL. RUTINARIO 01 (DICIEMBRE) : S/. 1,181.40 SOLES DEL 29/12/2020 AL 31/12/2020 – 03 DIAS
 VALOR RUTINARIO 02 (ENERO.) : S/. 12,207.79 SOLES DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 – 31 DIAS
 VAL. RUTINARIO 03 (FEBRERO) : S/. 11,026.39 SOLES DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 – 28 DIAS
 VAL. RUTINARIO 04 (MARZO) : S/. 12,207.79 SOLES DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 – 31 DIAS
 ICV POR PAGAR 2021 : S/. 9,451.19 SOLES
 ESTADO SITUACIONAL : EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

