

**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE-26
(AYACOCHA) - MUQUECC BAJO - EMP. HV-130 (HABASCHACRA) - (ACCESO CCATCCO
- PUCUTO) (HV-777), DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA HUANCAMELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**

EMPRESA GANADOR	: GIRASOL E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL	: ROBERT J. ROJAS MEZA
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ZOZIMO FREDY PERALES TOVAR
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. GROVER E. FLORES BARRERA
CONTRATO	: CONTRATO N° 46 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 038 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 449 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1,438, 817.44 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 30,000.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE ACORIA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 21+000 KM.
N° RES APROBACIÓN	: R.G. N° 023-2020-GINPLAT/GM/MPH
INICIO DE EJECUCIÓN	: 20 DE SETIEMBRE DEL 2020
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 64 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 01 DE OCTUBRE DEL 2020
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 02 DE OCTUBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 02 DE OCTUBRE DEL 2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 09/11/2020 R.G. N° 023-2020-GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO	: 09/11/2020.
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II	: 64 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020
VALORIZACION 01 (NOV. 2.44%)	: S/. 29,193.16 SOLES
VALORIZACION 02 (DIC. 18.16%)	: S/. 216,851.19 SOLES
FECHA DE TÉRMINO DE FASE II	: 12 DE ENERO DEL 2021
SUSPENSIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 01 DE ENERO DEL 2021
REINICIO DEL MANT. PERIÓDICO	: 26/04/2021
PENDIENTE DE VAL. PERIOD. 2021	: S/. 948,158.37 SOLES (79.49%)
CULMINACIÓN REAL DE FASE II	: 07/05/2021
ACTA DE TERMINACIÓN (FASE III)	: 17 DE MAYO DEL 2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 360 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE LA FASE III	: 18 DE MAYO DEL 2021
CULMINACION DE LA FASE III	: 10 DE MAYO DEL 2022
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE FASE III
MANTEN. RUTINARIO 2021 - 2022	: S/. 146,879.28 SOLES
ICV POR PAGAR 2022	: S/. 14,388.17 SOLES
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO



●○ REDMI NOTE 9
∞ AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAMELICA
Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
CIP. 107375
ANALISTA TÉCNICO