

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1: ACCO MARCA - PALLCAPAMPA - NUEVA ESPERANZA (R0901061), TRAMO 2: EMP. PE - 26 (SACHAPITE - VISTA ALEGRE) (HV – 791) Y TRAMO 3: EMP. HV-112 (PARCCACANCHA) – PARCCACANCHA (R090117), DISTRITOS HUACHOLPA Y YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

EMPRESA GANADOR : CONSORCIO YAULI
 REPRESENTANTE LEGAL : ZOSIMO A. FERNANDEZ QUISPE
 RESIDENTE DEL SERVICIO : ING. ALAN ANGEL ROJAS ROMANI
 INSPECTOR DEL SERVICIO : ING. JHONNY CABRERA VILCA
 CONTRATO : CONTRATO N° 52 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
 CONTRATO : CONTRATO N° 130 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR)
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA A SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 439 DÍAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1, 220,608.16 (EJECUTOR)

MONTO CONTRACTUAL CONTRATISTA			
PLAN DE TRABAJO	MANT PER	MAN RUT	INV. CONDICION VIAL
12,206.08	1,013,104.78	183,091.22	12,206.08

VALOR REFERENCIAL : S/. 29,418.00 (INSPECTOR)
 UBICACIÓN DEL PROYECTO : DISTRITO DE HUACHOLPA Y YAULI
 LONG. DE INTERVENCION : 17+900 KM.
 N° RES APROBACION : R.G. N° 024-2020-GINPLAT/GM/MPH
 DURAC. PLAN DE TRABAJO : 20 DIAS
 DURAC. DEL M. PERIODICO : 54 DIAS
 DURAC. DEL M. RUTINARIO : 365 DIAS
 FECHA DE FIRMA CONTRATO : 07 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO PLAN DE TRABAJO : 08 DE SETIEMBRE DEL 2020
 INICIO MANTEN. PERIODICO : 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 CULMIN. DEL MANTEN. PERIODICO : 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 SUSPENSION MANTEN. PERIODICO : 02 DE ENERO DEL 2021
 DIAS PENDIENTES DE MANT. PERIO : 13 DIAS CALENDARIOS
 MONTO PLAN DE TRABAJO : S/. 12,206.08 SOLES
 VALORIZACION 01 (NOV. 37.60%) : S/. 380,959.19 SOLES
 VALORIZACION 02 (DIC. 9.06%) : S/. 91,800.20 SOLES
 PENDIENTE DE VAL. PERIOD. 2021 : S/. 540,345.38 SOLES (53.34%)
 MANTEN. RUTINARIO 2021 : S/. 124,603.75 SOLES
 ICV POR PAGAR 2022 : S/. 12,206.08 SOLES
 ESTADO SITUACIONAL : 46.66% MANTENIMIENTO PERIODICO EN SUSPENSION

